MODELO PARA **IMPRESSÃO**

GUIA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO RISCO SANITÁRIO DAS ENVASADORAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL E DE ÁGUA NATURAL DO RIO DE JANEIRO

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ENVASADORA	ENDEREÇO	DATA

ITENS DO ANEXO I DA NORMA DE BPF - RES. RDC ANVISA 173/06

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CAPTAÇÃO					Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	
MARCAS ENVASADAS									
VAZÃO (m³/h)									
4.1.1	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.1.2	PPRO/PC	4/3	3	21	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.1.3	PPHO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.1.1	**F1** - A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural. **F2** - A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade.
4.1.2	**F1** - A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações. **F2** - No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.
4.1.3	**F1** - As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural. **F2** - As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização da Condução (canalização) das Captações

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	CONDUÇÃO 1	CONDUÇÃO 2	CONDUÇÃO 3	CONDUÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
4.2.2	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.2.7	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.2.8	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.2.9	PPHO	2	3/4	14	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.2.2	**F1** - A canalização deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. **F2** - RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
4.2.7	**F1** - A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. **F2** - Devem ser mantidos registros das operações.
4.2.8	**F1** - A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação. **F2** - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.2.9	**F1** - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização. **F2** - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização dos Reservatórios — Captação 1

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
4.3.2	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.3	PPRO/PC	4/3	3	33	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.4	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.5	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.6	PPHO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.3.2	**F1** - O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. **F2** - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
4.3.3	**F1** - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. **F2** - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. **F3** - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
4.3.4	**F1** - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. **F2** - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.3.5	**F1** - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. **F2** - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada.
4.3.6	**F1** - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. **F2** - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
4.3.2	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.3	PPRO/PC	4/3	3	33	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.4	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.5	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.6	PPHO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.3.2	**F1** - O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. **F2** - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
4.3.3	**F1** - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. **F2** - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. **F3** - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
4.3.4	**F1** - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. **F2** - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.3.5	**F1** - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. **F2** - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada.
4.3.6	**F1** - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. **F2** - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
4.3.2	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.3	PPRO/PC	4/3	3	33	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.4	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.5	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.6	PPHO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.3.2	**F1** - O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. **F2** - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
4.3.3	**F1** - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. **F2** - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. **F3** - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
4.3.4	**F1** - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. **F2** - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.3.5	**F1** - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. **F2** - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada.
4.3.6	**F1** - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. **F2** - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
4.3.2	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.3	PPRO/PC	4/3	3	33	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.4	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.5	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.3.6	PPHO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.3.2	**F1** - O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. **F2** - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
4.3.3	**F1** - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. **F2** - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. **F3** - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
4.3.4	**F1** - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. **F2** - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.3.5	**F1** - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. **F2** - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada.
4.3.6	**F1** - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. **F2** - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Recepção de embalagens / insumos

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RETORNÁVEIS	DESCARTÁVEIS	RÓTULOS	SANEANTES	RESULTADO
4.5.2	PCC	5	1	4	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A				
4.5.3	PCC	5	5	65		☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.5.4	PCC	5	1	10	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F				
4.5.6	PCC	5	4	32	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.5.8	PPHO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F		
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.5.2	**F1** - A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.
4.5.3	F1 - Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção. F2 - Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados. F3 - Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.
4.5.4	**F1** - As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor. **F2** - As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.
4.5.6	**F1** - Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final. **F2** - O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.
4.5.8	**F1** - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens. **F2** - Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — RETORNÁVEIS	RESULTADO
4.6.3	PCC	5	3	15	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
4.6.4	PPHO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
4.6.5	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
4.6.6	PCC	5	4/3	35	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
4.6.7	PCC	5	3	12	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
4.6.8	PCC	5	3	15	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	☐ Sim ☐ Não	
4.6.9	PCC	5	2	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
4.6.10	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
4.6.11	PPHO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.6.12	PPHO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.6.3	**F1** - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
4.6.4	**F1** - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.
4.6.5	**F1** - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático. **F2** - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.
4.6.6	**F1** - O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. **F2** - A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.
4.6.7	**F1** - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
4.6.8	**F1** - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.
4.6.9	**F1** - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. **F2** - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.
4.6.10	**F1** - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens. **F2** - Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.
4.6.11	**F1** - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias. **F2** - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.
4.6.12	**F1** - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. **F2** - Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização de embalagens descartáveis e tampas pré-envase

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — DESCARTÁVEIS	RESULTADO
4.6.3	PCC	5	3	15	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	NÃO APLICÁVEL	
4.6.7	PCC	5	3	12	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
4.6.8	PCC	5	3	15	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	☐ Sim ☐ Não	
4.6.9	PCC	5	2	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
4.6.10	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
4.6.11	PPHO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.6.12	PPHO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.6.3	**F1** - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
4.6.7	**F1** - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
4.6.8	**F1** - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.
4.6.9	**F1** - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. **F2** - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.
4.6.10	**F1** - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens. **F2** - Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.
4.6.11	**F1** - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias. **F2** - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.
4.6.12	**F1** - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. **F2** - Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização do envase retornáveis

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
APRESENTAÇÃO(ÕES)									
MARCA(S)									
4.7.1	PCC	5	2	20	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.7.2	PCC	5	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.7.3	PCC	5	1	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.7.4	PCC/PPRC	5/4	4	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.7.5	PCC	5	2	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.7.6	PPHO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.7.8	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.7.1	**F1** - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. **F2** - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.
4.7.2	**F1** - O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. **F2** - A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.
4.7.3	**F1** - A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.
4.7.4	**F1** - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável e luminárias protegidas contra quebras. **F2** - A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.
4.7.5	**F1** - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. **F2** - Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.
4.7.6	**F1** - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.
4.7.8	**F1** - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. **F2** - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização do envase descartáveis

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
APRESENTAÇÃO(ÕES)									
MARCA(S)									
4.7.1	PCC	5	2	20	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.7.2	PCC	5	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.7.3	PCC	5	1	4	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	
4.7.4	PCC/PPRC	5/4	4	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.7.5	PCC	5	2	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4.7.6	PPHO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.7.8	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.7.1	**F1** - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. **F2** - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.
4.7.2	**F1** - O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. **F2** - A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.
4.7.3	**F1** - A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.
4.7.4	**F1** - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável e luminárias protegidas contra quebras. **F2** - A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.
4.7.5	**F1** - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. **F2** - Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.
4.7.6	**F1** - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.
4.7.8	**F1** - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. **F2** - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Controle da Qualidade

ITEM		OBSERVAÇÕES		RESULTADO
4.10.1	**APPCC** PPRO **NC** 4 **P** 4			☐ Sim ☐ Não
4.10.2	**APPCC** PPRO **NC** 4 **P** 4			☐ Sim ☐ Não
4.10.3	**APPCC** PPRO **NC** 4 **P** 5			☐ Sim ☐ Não
4.10.4	**APPCC** PPRO **NC** 4 **P** 4/5			☐ Sim ☐ Não F
4.10.5	**APPCC** PPRO **NC** 4 **P** 5			☐ Sim ☐ Não
4.10.6	**APPCC** PPRO **NC** 4 **P** 5			☐ Sim ☐ Não F
4.12.6	**APPCC** PPRO **NC** 4 **P** 2			☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
% ATENDIDO				
RISCO				

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.10.1	**F1** - O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.
4.10.2	**F1** - As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade da água mineral natural e da água natural devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado
4.10.3	**F1** - As análises microbiológicas e de contaminantes químicos da água mineral natural e da água natural devem atender ao disposto em legislação especifica.
4.10.4	**F1** - O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização. **F2** - O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.
4.10.5	**F1** - A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.
4.10.6	**F1** - O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. **F2** - Essas medidas devem estar documentadas.
4.12.6	**F1** - O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento

ITEM		OBSERVAÇÕES		RESULTADO
4.11.1	**APPCC** PPHO **NC** 2 **P** 2			☐ Sim ☐ Não
4.11.2	**APPCC** PPRO **NC** 4 **P** 2			☐ Sim ☐ Não
4.11.3	**APPCC** PPRO **NC** 4 **P** 3			☐ Sim ☐ Não
4.11.4	**APPCC** PPHO **NC** 2 **P** 3			☐ Sim ☐ Não
		% ATENDIDO		
		RISCO		

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

4.11.1	**F1** - Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.
4.11.2	**F1** - A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento industrial.
4.11.3	**F1** - A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.
4.11.4	**F1** - O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS — CONTINUAÇÃO

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

Documentos Legais e Regulatórios	Situação	Atende ao descritor?	Observações
Licença sanitária vigente			
Licença sanitária dos veículos da envasadora			
Licença ambiental / operação			
Portaria de lavra ou concessão ANM			
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade			
Comunicado de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro			
Registro de marca no INPI e/ou rótulos			
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)			

FOTOS DA ENVASADORA

Girar 90°

Anexar foto

Processo

Grupo / linha

FOTOS DA ENVASADORA — CONTINUAÇÃO

Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ATENDIMENTO										
	100%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	76 - 99%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	
	51 - 75%	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MÉDIO
	0 - 50%	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

RISCO DOS 8 PROCESSOS CRÍTICOS

ITENS ATENDIDOS DA RES. ANVISA RDC 173/06	Higienização da Captação	Higienização da Canalização	Higienização de Reservatórios	Recepção de Embalagens	Higienização de Embalagens	Higienização do Envase	Controle da Qualidade	Responsável pela Industrialização e Manipuladores de Alimento	RISCO DO ESTABELECIMENTO
	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.10	4.11	TOTAL DE ITENS
TOTAL POR ITEM	3	4	5	5	10	7	7	4	45
ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO	Captação 1	Cond. Captação 1	Res. Captação 1	Retornáveis	L. Ret. 1	Linha Ret. 1	4.10.1	4.11.1	4.1
	Captação 2	Cond. Captação 2	Res. Captação 2	Descartáveis	L. Ret. 2	Linha Ret. 2	4.10.2	4.11.2	4.2
	Captação 3	Cond. Captação 3	Res. Captação 3	Rótulos	L. Ret. 3	Linha Ret. 3	4.10.3	4.11.3	4.3
	Captação 4	Cond. Captação 4	Res. Captação 4	Saneantes	L. Ret. Tampa	Linha Ret. 4	4.10.4	4.11.4	4.5
					L. Desc. 1	Linha Desc. 1	4.10.5		4.6
					L. Desc. 2	Linha Desc. 2	4.10.6		4.7
					L. Desc. 3	Linha Desc. 3	4.12.6		4.10
					L. Desc. Tampa	Linha Desc. 4			4.11
RISCO									

NA

CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

O estabelecimento deverá cumprir todas as não conformidades constantes no Guia Estadual de Avaliação do Risco Sanitário.

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

( ) Grupo 1 - Estabelecimento de Baixo Risco

( ) Grupo 2 - Estabelecimento de Médio Risco

( ) Grupo 3 - Estabelecimento de Alto Risco

RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO - FISCAIS

RESPONSÁVEIS PELA ENVASADORA

RÓTULOS DA EMPRESA

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo