MODELO PARA **IMPRESSÃO**

GUIA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO RISCO SANITÁRIO DAS ENVASADORAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL E DE ÁGUA NATURAL DO RIO DE JANEIRO

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ENVASADORA	ENDEREÇO	DATA

ITENS DE BPF E APPCC

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CAPTAÇÃO					Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	
MARCAS ENVASADAS									
VAZÃO (m³/h)									
CAP01	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CAP02	PPRO/PC	4/3	3	21	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CAP03	PPO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

CAP01	F1 - A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural. F2 - A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade.
CAP02	F1 - A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações. F2 - No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.
CAP03	F1 - As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização da Condução (canalização) das Captações

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	CONDUÇÃO 1	CONDUÇÃO 2	CONDUÇÃO 3	CONDUÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CON01	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CON02	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CON03	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CON04	PPO	2	3/4	14	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

	- A canalização deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato
CON01	F1 - A canalização deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. F2 - RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
CON02	F1 - A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - Devem ser mantidos registros das operações.
CON03	F1 - A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
CON04	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização. F2 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização dos Reservatórios — Captação 1

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
RES01	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES02	PPRO/PC	4/3	3	33	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES03	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES04	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES05	PPO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

	- O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato
RES01	F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
RES02	F1 - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. F2 - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
RES03	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
RES04	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada.
RES05	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
RES01	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES02	PPRO/PC	4/3	3	33	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES03	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES04	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES05	PPO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

	- O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato
RES01	F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
RES02	F1 - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. F2 - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
RES03	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
RES04	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada.
RES05	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
RES01	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES02	PPRO/PC	4/3	3	33	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES03	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES04	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES05	PPO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

	- O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato
RES01	F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
RES02	F1 - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. F2 - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
RES03	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
RES04	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada.
RES05	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
RES01	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES02	PPRO/PC	4/3	3	33	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES03	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES04	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES05	PPO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

	- O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato
RES01	F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
RES02	F1 - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. F2 - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
RES03	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
RES04	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada.
RES05	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Recepção de embalagens / insumos

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RETORNÁVEIS	DESCARTÁVEIS	RÓTULOS	SANEANTES	RESULTADO
REC01	PCC	5	1	4	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A				
REC02	PCC	5	5	65		☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
REC03	PCC	5	1	10	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F				
REC04	PCC	5	4	32	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
REC05	PPO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F		
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

REC01	F1 - A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.
REC02	F1 - Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção. F2 - Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados. F3 - Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.
REC03	F1 - As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor. F2 - As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.
REC04	F1 - Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final. F2 - O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.
REC05	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens. F2 - Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — RETORNÁVEIS	RESULTADO
HR01	PCC	5	3	15	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
HR02	PPO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
HR03	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HR04	PCC	5	4/3	35	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HR05	PCC	5	3	12	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
HR06	PCC	5	3	15	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	☐ Sim ☐ Não	
HR07	PCC	5	2	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HR08	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HR09	PPO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
HR10	PPO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

HR01	F1 - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
HR02	F1 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.
HR03	F1 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático. F2 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.
HR04	F1 - O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. F2 - A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.
HR05	F1 - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
HR06	F1 - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.
HR07	F1 - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. F2 - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.
HR08	F1 - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens. F2 - Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.
HR09	F1 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias. F2 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.
HR10	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização de embalagens descartáveis e tampas pré-envase

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — DESCARTÁVEIS	RESULTADO
HD01	PCC	5	3	15	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	NÃO APLICÁVEL	
HD02	PCC	5	3	12	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
HD03	PCC	5	3	15	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	☐ Sim ☐ Não	
HD04	PCC	5	2	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HD05	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HD06	PPO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
HD07	PPO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

HD01	F1 - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
HD02	F1 - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
HD03	F1 - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.
HD04	F1 - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. F2 - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.
HD05	F1 - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens. F2 - Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.
HD06	F1 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias. F2 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.
HD07	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização do envase retornáveis

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
APRESENTAÇÃO(ÕES)									
MARCA(S)									
ER01	PCC	5	2	20	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ER02	PCC	5	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ER03	PCC	5	1	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
ER04	PCC/PPRC	5/4	4	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ER05	PCC	5	2	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ER06	PPO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
ER07	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

ER01	F1 - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. F2 - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.
ER02	F1 - O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. F2 - A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.
ER03	F1 - A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.
ER04	F1 - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável e luminárias protegidas contra quebras. F2 - A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.
ER05	F1 - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. F2 - Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.
ER06	F1 - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.
ER07	F1 - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. F2 - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Higienização do envase descartáveis

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
APRESENTAÇÃO(ÕES)									
MARCA(S)									
ED01	PCC	5	2	20	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ED02	PCC	5	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ED03	PCC	5	1	4	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	
ED04	PCC/PPRC	5/4	4	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ED05	PCC	5	2	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ED06	PPO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
ED07	PCC	5	3	30	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

ED01	F1 - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. F2 - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.
ED02	F1 - O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. F2 - A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.
ED03	F1 - A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.
ED04	F1 - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável e luminárias protegidas contra quebras. F2 - A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.
ED05	F1 - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. F2 - Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.
ED06	F1 - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.
ED07	F1 - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. F2 - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

OBSERVAÇÕES GERAIS

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Controle da Qualidade

ITEM		OBSERVAÇÕES		RESULTADO
CQ01	APPCC: PPRO NC: 4 P: 4			☐ Sim ☐ Não
CQ02	APPCC: PPRO NC: 4 P: 4			☐ Sim ☐ Não
CQ03	APPCC: PPRO NC: 4 P: 5			☐ Sim ☐ Não
CQ04	APPCC: PPRO NC: 4 P: 4/5			☐ Sim ☐ Não F
CQ05	APPCC: PPRO NC: 4 P: 5			☐ Sim ☐ Não
CQ06	APPCC: PPRO NC: 4 P: 5			☐ Sim ☐ Não F
CQ07	APPCC: PPRO NC: 4 P: 2			☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
% ATENDIDO				
RISCO				

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

CQ01	F1 - O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.
CQ02	F1 - As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade da água mineral natural e da água natural devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado
CQ03	F1 - As análises microbiológicas e de contaminantes químicos da água mineral natural e da água natural devem atender ao disposto em legislação especifica.
CQ04	F1 - O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização. F2 - O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.
CQ05	F1 - A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.
CQ06	F1 - O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. F2 - Essas medidas devem estar documentadas.
CQ07	F1 - O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento

ITEM		OBSERVAÇÕES		RESULTADO
RM01	APPCC: PPO NC: 2 P: 2			☐ Sim ☐ Não
RM02	APPCC: PPRO NC: 4 P: 2			☐ Sim ☐ Não
RM03	APPCC: PPRO NC: 4 P: 3			☐ Sim ☐ Não
RM04	APPCC: PPO NC: 2 P: 3			☐ Sim ☐ Não
% ATENDIDO				
RISCO				

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

RM01	F1 - Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.
RM02	F1 - A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento industrial.
RM03	F1 - A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.
RM04	F1 - O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

APPCC definido e pontuação: apenas informativos; simulação de como seria se aplicado.
Média oficial por item: Sim = 1; Não = 0; NA excluído. Uma frase Não torna o item Não.

Limpar página

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS — CONTINUAÇÃO

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

Documentos Legais e Regulatórios	Situação	Atende ao descritor?	Observações
Licença sanitária vigente			
Licença sanitária dos veículos da envasadora			
Licença ambiental / operação			
Portaria de lavra ou concessão ANM			
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade			
Comunicado de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro			
Registro de marca no INPI e/ou rótulos			
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)			

FOTOS DA ENVASADORA

Girar 90°

Anexar foto

Processo

Grupo / linha

FOTOS DA ENVASADORA — CONTINUAÇÃO

Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ATENDIMENTO										
	100%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	76 - 99%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	
	51 - 75%	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MÉDIO
	0 - 50%	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

RISCO DOS 8 PROCESSOS CRÍTICOS

ITENS ATENDIDOS DA RES. ANVISA RDC 173/06	Higienização da Captação	Higienização da Canalização	Higienização de Reservatórios	Recepção de Embalagens	Higienização de Embalagens	Higienização do Envase	Controle da Qualidade	Responsável pela Industrialização e Manipuladores de Alimento	RISCO DO ESTABELECIMENTO
	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.10	4.11	TOTAL DE ITENS
TOTAL POR ITEM	3	4	5	5	10	7	7	4	45
ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO	Captação 1	Cond. Captação 1	Res. Captação 1	Retornáveis	L. Ret. 1	Linha Ret. 1	4.10.1	4.11.1	4.1
	Captação 2	Cond. Captação 2	Res. Captação 2	Descartáveis	L. Ret. 2	Linha Ret. 2	4.10.2	4.11.2	4.2
	Captação 3	Cond. Captação 3	Res. Captação 3	Rótulos	L. Ret. 3	Linha Ret. 3	4.10.3	4.11.3	4.3
	Captação 4	Cond. Captação 4	Res. Captação 4	Saneantes	L. Ret. Tampa	Linha Ret. 4	4.10.4	4.11.4	4.5
					L. Desc. 1	Linha Desc. 1	4.10.5		4.6
					L. Desc. 2	Linha Desc. 2	4.10.6		4.7
					L. Desc. 3	Linha Desc. 3	4.12.6		4.10
					L. Desc. Tampa	Linha Desc. 4			4.11
RISCO									

NA

CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

O estabelecimento deverá cumprir todas as não conformidades constantes no Guia Estadual de Avaliação do Risco Sanitário.

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

( ) Grupo 1 - Estabelecimento de Baixo Risco

( ) Grupo 2 - Estabelecimento de Médio Risco

( ) Grupo 3 - Estabelecimento de Alto Risco

RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO - INSPETORES

RESPONSÁVEIS PELA ENVASADORA

RÓTULOS DA EMPRESA

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo